

# PROTOKÓŁ SPRAWDZENIA ZADZIAŁANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

1. Użytkownik obiektu: Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtuskul. 17 Stycznia 6
2. Miejsce wykonania pomiarów: Przedszkole Miejskie nr 5 w Pułtuskul. 17 Stycznia 6
3. Data sprawdzenia: 27.06.2023r.
4. Wynik sprawdzenia: **pozytywny**  
Po odłączeniu zasilania wszystkie lampy awaryjne i ewakuacyjne zadziałały prawidłowo. Czas świecenia lamp 2 godziny. Natężenie oświetlenia na trasach komunikacyjnych po zadziałaniu lamp ewakuacyjnych i awaryjnych wynosi więcej niż 1 lux.
5. Przyrządy pomiarowe:  
- Cyfrowy Miernik Natężenia Oświetlenia typ YF- 170 nr 118325
6. Wnioski:  
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne na w/w obiekcie nadaje się do eksploatacji
7. Data następnego badania.  
27.06.2024r.
8. Data i miejsce pisania protokołu:  
27.06.2023r. Pułtusk

**USŁUGI ELEKTRYCZNE**  
*Rafał Bednarczyk*  
06-100 Pułtusk, ul. Wincentego Pola 6  
tel. 023 692 43 03, kom. 505 623 712  
NIP 568-155-58-06, REGON 142033363

Rafał Bednarczyk  
Świadectwo Kwalifikacyjne  
Dozoru, Eksploatacji  
Pomiary Ochronne  
Nr. D1/707/19910/21  
Nr. E1/707/19909/21

*Bednarczyk*